

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель генерального директора –
 главный инженер
 (должность) (подпись) М.В. Фурман
 (инициалы, фамилия)
 « » 20 23 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
 №27.09/2023

Комиссия в составе:

Главный энергетик	Андрияш В.К.
(должность)	(инициалы, фамилия)
Вед. инженер-механик	Махлов Р.В.
(должность)	(инициалы, фамилия)
Начальник ремонтно-механического участка	Кошелев И.К.
(должность)	(инициалы, фамилия)
Инженер по пожарной безопасности отдела охраны труда и промышленной безопасности	Могилевцев А.А.
(должность)	(инициалы, фамилия)
Начальник УПиРАН	Селедцова А.Г.
(подпись)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта – трубопровод подачи воды отделения водоподготовки участка приготовления и розлива алкогольных напитков.

(наименование объекта)

установлено, что


в целях рационального использования топливно-энергетических ресурсов необходимо изолировать трубопроводы подачи технологической воды, сжатого воздуха и подачи теплоносителя отопления в отделении водоподготовки участка приготовления и розлива алкогольных напитков.

(описание дефектов, их места нахождения)

Для проведения текущего ремонта необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий: обвертывания поверхностей трубопроводов рулонными материалами – 15 м², покрытие рулонного материала легированной нержавеющей сталью – 15 м², изоляция арматуры и фланцевых соединений.

члены комиссии

Главный энергетик	Андрияш В.К.
(подпись)	(инициалы, фамилия)
Вед. инженер-механик	Махлов Р.В.
(подпись)	(инициалы, фамилия)
Начальник ремонтно-механического участка	Кошелев И.К.
(подпись)	(инициалы, фамилия)
Инженер по пожарной безопасности отдела охраны труда и промышленной безопасности	Могилевцев А.А.
(подпись)	(инициалы, фамилия)
Начальник УПиРАН	Селедцова А.Г.
(подпись)	(инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
главный инженер М.В. Фурман
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
« » 20 23 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№28.09/2023

Комиссия в составе:

Главный энергетик	Андрияш В.К.
(должность) (инициалы, фамилия)	
Вед. инженер-механик	Махлов Р.В.
(должность) (инициалы, фамилия)	
Начальник ремонтно-механического участка	Кошелев И.К.
(должность) (инициалы, фамилия)	
Инженер по пожарной безопасности отдела охраны труда и промышленной безопасности	Могилевцев А.А.
(должность) (инициалы, фамилия)	
Начальник УПиРАН	Селедцова А.Г.
(подпись) (инициалы, фамилия)	

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта – трубопровод подачи воды отделения водоподготовки участка приготовления и розлива алкогольных напитков.

(наименование объекта)

установлено, что

необходимо оптимизации протяженности технологического трубопровода произвести замену существующего трубопровода от установки обезжелезивания до сборников исправленной воды, сборников осмотической воды.

(описание дефектов, их места нахождения.)

Для проведения текущего ремонта необходимо выполнить следующие мероприятия: смонтировать трубы D50- 76м, смонтировать, отвод AISI 304 Ду50 90°40 шт., смонтировать тройник AISI 304 Ду50 6 шт., смонтировать муфту AISI 304 Ду50 6 шт., смонтировать КТР AISI 304 Ду50 30 шт., смонтировать затвор дисковый AISI 304 15 шт., кронштейн для поддержания трубопровода из профильной трубы 40х40 мм AISI 304.

члены комиссии

Главный энергетик	Андрияш В.К.
(подпись) (инициалы, фамилия)	
Вед. инженер-механик	Махлов Р.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)	
Начальник ремонтно-механического участка	Кошелев И.К.
(подпись) (инициалы, фамилия)	
Инженер по пожарной безопасности отдела охраны труда и промышленной безопасности	Могилевцев А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)	
Начальник УПиРАН	Селедцова А.Г.
(подпись) (инициалы, фамилия)	